

TIDSPLAN



Etape 1:
Første etape vil fokusere på at rydde området i bunden af entreprisen. Dette område skal benyttet til materialeoplæg, skurby mv. Derudover afvikles regnbed 1-4 i etape 1.

16.8
→ 20.9

Etape 3: Her vil vores faste medarbejdere have opnået den største erfaring fra området og med løsningerne og derved kunne arbejde endnu mere effektivt end ved etape 1. Dette er også det mest trafikerede område i entreprisen, og derved det område vi vægter at færdiggøre **meest** hurtigt og effektivt.

Regnrækkefølge
18.10 - 26.11

Etape 2: Her vil arbejdet bestå i, ligesom med etape 1, at opbygge en erfaring og hurtighed i installeringen af regnbundene i området. Derved får vi opbygget den størst mulige erfaring i den del af entrepriseområdet, hvor vi er til mindst gene trafikmæssigt.

20.9 - 30.10

HOFOR AS
Ved
Dronning
2005 København

HOFOR

GF Tørbøjning Vejlag - projek nr 0525-01-06-000-02-10
Regnbunde private fællesveje
Oversigtskort

Bestr.:
1:1000

Udgivet: 04-06-2010

Proj. nr.: 0525-01